

Tarsacq le 24-11-08

AFFAIRE: Extension P1

Planning des Travaux

LIEU : BAYER à Lons 64140

Désignation des travaux	Entreprise	DECEMBRE							Janvier												Fevrier																
		S. 52			S. 1				S.2			S. 3			S. 4			S. 5			S. 6																
		22	23	24	25	26	29	30	31	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	
TRAVAUX Extension P1																																					
COMMANDES ENTREPRISES ET MATERIEL CLIMATISATION																																					
Pose extracteur Atex (création chevêtre)																											X	X	X								
Pose et cablage B.P. marche arrêt vitesse 2 extracteur																												X	X								
Pose C.T.A. (création chevêtre prise d'air)																					X	X	X														
Pose reseaux de gaines Etage + sas																						X	X	X													
Pose reseaux de gaines R.d.c. + sas																											X	X	X								
Pose et réglage regulation																											X	X	X								
Essais																													X								
Finitions																																					
COMMANDES ENTREPRISES TUYAUTERIE																																					
Piquages Process arrêt de Noël						X	X	X			X	X																									
Iso 1 : avec pose pompe P01												X																									
Iso 2 : soupape et equilibre F01													X																								
Iso 3 : Vidange Cone Filtre BHS (F01)														X																							
Iso 4 : Recirculation F01 vers T01															X																						
Iso 5 : Filtre F02																		X																			
Iso 6 : Azote F01																			X																		
Iso 7 : Produit Fini																				X																	
Iso 8 : JBD T01																					X																
Iso 9 : Soude T01																						X															
Iso 10 : Eau de Ville T01																							X														
Iso 11 : Event T01																								X													
Iso 12 : Entrée charbon T01																									X												
Iso 13 : Vide T01																										X											
Iso 14 : Air comprimé																											X										
Pose tresses continuité																												X									
Epreuve Tipool																													X								
COMMANDES ENTREPRISES ET MATERIEL ELECTRIQUE																																					
M.A.L.T.		X	X	X																																	
Protection Foudre						X	X	X																													
Téléphonie																																					
Eclairage Local Poudres (Atex)											X	X																									
Eclairage Atelier (Atex)												X	X	X	X																						
Eclairage Salle de Contrôle (Banalisé)															X	X																					
Eclairage Local Technique (Banalisé)																		X	X																		
Alimentation lampe d'eclairage T01 (Atex)																				X																	
Alimentation armoire Ext. P1 (Local Technique) depuis P2											X	X																									
Alimentation pupitre de cde BHS (au pied F01)													X																								
Alimentation Sytème chargement charbon														X																							
Alimentation agitateur T01															X																						
Alimentation 2 moteurs M02 (F01)																				X																	
Alimentation armoire BHS (Local Technique)													X																								
Alimentation C.T.A. (Local Technique)													X																								
Alimentation extracteur Atex (Atelier)																													X								
Alimentation Prises Atex haut et bas (Atelier)																		X	X																		
Alimentation Prises banalisées (3 S.d.c. + 3 Local Technique)																				X																	
Alimentation 2 BAES Atex																					X																
Alimentation 4 BAES banalisés																						X															
Cablage Instrum T01 (4 capteurs Niveaux)																							X	X													
Essais																																					
Contrôle "Apave" et levée reserves																													X	X							
Reception travaux																																		X			