

SEMAINE 32

EXPLOITANT : MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS LE 04/08/03.

OBJECTIF PRIORITAIRE :
TRAVAUX PREPARATOIRES DEPOSE DB104 EXISTANT

PRESTATION PRIORITAIRE :
DEMANTELEMENT
DEPOSE

PRESTATAIRE INTERVENANT :
LEVAGEUR
CHARPENTIER
TUYAUTEUR
INSTRUMENTISTE
ELECTRICIEN

REUNION DE CHANTIER TOUS LES MARDI A 9H00

Rév.1 du 24/07/03

COUPURE ELECTRICITE

PRESTATIONS (liste non exhaustive)			LUNDI 4 AOUT		MARDI 5 AOUT		MERCREDI 6 AOUT		JEUDI 7 AOUT		VENDREDI 8 AOUT	
			AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
DIVERS	LEVAGE / MANUTENTION											
	INSTALLATION GRUE 45 T ET NACELLE 32m		AYALA									
DEMANTELEMENT	TUYAUTERIE SANS LEVAGEUR											
	ISOMETRIQUES :	PL.1	SITC									
		PL.2	SITC									
		PL.3	SITC									
		PL.4	SITC									
	SOUS-TRAITANT : AQUITAINE ISOL	PL.5	SITC									
CHARPENTE	CHARPENTE SANS LEVAGEUR											
	DEPOSE TOITURE		TROISEL									
	POSE ET DEPOSE BACHE SUR OUVERTURE TOITURE		TROISEL		A LA DEMANDE							
	CHARPENTE AVEC LEVAGEUR											
	DEPOSE MONORAIL		TROISEL									
ARASE SOUDURES SUPPORTS COLONNE		TROISEL										
COUPE FAUX TUBE EL+11270		TROISEL										
TUYAUTERIE	TUYAUTERIE SANS LEVAGEUR											
	ISOMETRIQUES :	PL.6	SITC									
		PL.7	SITC									
		PL.8	SITC									
		PL.9	SITC									
		PL.11	SITC									
	TUYAUTERIE AVEC LEVAGEUR											
	ISOMETRIQUES :	PL.10	SITC									
		PL.12	SITC									
		PL.13	SITC									
		PL.14	SITC									
		PL.15	SITC									
		PL.16	SITC									
		PL.17	SITC									
	PL.18	SITC										
	PL.19	SITC										
DEPOSE	INSTRUMENTATION SANS LEVAGEUR											
	DECONNEXION VANNE VIDANGE DB104		INEO									
	DECONNEXION NIVEAU RADAR LT104-3		INEO									
	DECONNEXION CAPTEUR VITESSE ST104-0		INEO									
	DECONNEXION SONDES TEMP. TT104-2 ET TT104-3		INEO									
	DECONNEXION SONDES TEMP. TT-1-104-0 ET TT-2-104-0		INEO									
	DECONNEXION CABLES GENANT LE LEVAGE		INEO									
	MATERIELS GENANT LE LEVAGE		INEO									
	INSTRUMENTATION AVEC LEVAGEUR											
	DECONNEXION CABLES GENANT LE LEVAGE		INEO									
MATERIELS GENANT LE LEVAGE		INEO										
ELECTRICITE	ELECTRICITE SANS LEVAGEUR											
	CONSIGNATION EQUIPEMENTS ELECTRIQUES :											
		IA104 (Agitation)	INEO / SOBEGI									
		Moto-pompe bouteille lubrification G.M.	INEO / SOBEGI									
		GA104A/B (Huile dowtherme)	INEO / SOBEGI									
		GA108 (Vidange DA130/131/132)	INEO / SOBEGI									
		GA201 (De fond DB201)	INEO / SOBEGI									
	DECONNEXION MOTORISATION AGITATION IA104		INEO									
	DECONNEXION MOTORISATION BOUT. LUB.		INEO									
	FOURREAU ELECTRIQUE (x2)		INEO									
	DECONNEXION CABLES GENANT LE LEVAGE		INEO									
	MATERIELS GENANT LE LEVAGE		INEO									
	PROJECTEUR SUR DOME DB104		INEO									
	ELECTRICITE AVEC LEVAGEUR											
MATERIELS GENANT LE LEVAGE		INEO										
PROJECTEUR SUR DOME DB104		INEO										
MONTAGE	NOTA : LE MONTAGE DES TUYAUTERIES NEUVES (ACTION NON PRIORITAIRE) POURRA ETRE REALISER SANS DELAI AVEC ACCORD PREALABLE DE SANOFI.											