ING Martin

Martin Jacques SA
Ingénierie - Bureau d'Etudes

12 rue du Grand Plané 64360 TARSACQ
Tél. : 05 59 60 48 01 - Fax : 05 59 60 05 17
E-mail : jacques.martin@martin-jacques-sa.fr

AFFAIRE: AMENAGEMENT RESEAUX "ER"

LIEU: L'OREAL AULNAY

MISE A JOUR DU 12/11/04

Planning des Travaux

Désignation des travaux	Entreprise	OCTOBRE			NOVEMBRE																					DECEMBRE								
		S 42	S 43	S 44	SEMAINE 45					SEMAINE 46					SEMAINE 47					SEMAINE 48					SEMAINE 49					SEMAINE 50				
TRAVAUX PRELEMINAIRES					1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	1	2	3	6	7	8	9	10
COMMANDES ENTREPRISES ET MATERIEL	L'OREAL		X																															
Préfabrication regards PPH	TUYAUTERIE		X	X		X	X	X	X																									
Branchement Grille de chantier	ELECTRICITE									X																								
Branchement Algéco	ELECTRICITE									X																								
Balisage chantier préparation zone	GENIE CIVIL									X																								
RESEAUX ENTERRES																																		
Réalisation réseau PPH DN200 et 300 venant de la fosse ER vers regard "J"																																		
Sciage sol enrobé	GENIE CIVIL										X																							
Décaissement terrain pour réalisation tranchée et mise en place lit de sable (perçage mur d.350)	GENIE CIVIL														X																			
Réalisation d'un réseau double enveloppe DN200 et DN300 et attente sur collecteur existant	TUYAUTERIE															X	X																	
Remblai tranchée	GENIE CIVIL																X																	
Réalisation réseau PPH DN et 300 venant du regard "J" vers "I"																																		
Sciage sol enrobé	GENIE CIVIL										X																							
Décaissement du terrain pour réalisation tranchée et mise en place lit de sable	GENIE CIVIL																X	X																
Mise en place du regard "I" et "J"	GENIE CIVIL +TUYAUTERIE																	X	X															
Réalisation d'un réseau double enveloppe DN200 et DN300	TUYAUTERIE																	X	X	X														
Remblai tranchée	GENIE CIVIL																		X															
Réalisation réseau PPH DN et 300 venant du regard "I" vers "H"																																		
Sciage sol enrobé	GENIE CIVIL										X																							
Décaissement du terrain pour réalisation tranchée et mise en place lit de sable	GENIE CIVIL																		X	X														
Mise en place du regard "H"	GENIE CIVIL +TUYAUTERIE																			X														
Réalisation d'un réseau double enveloppe DN200 et DN300	TUYAUTERIE																			X	X													
Remblai tranchée	GENIE CIVIL																				X													
Réalisation réseau PPH DN200 et 300 venant du regard "H" vers "G"																																		
Sciage sol enrobé	GENIE CIVIL										X																							
Décaissement du terrain pour réalisation tranchée et mise en place lit de sable	GENIE CIVIL																				X													
Mise en place du regard "G"	GENIE CIVIL +TUYAUTERIE																				X													
Réalisation d'un réseau double enveloppe DN200 et DN300	TUYAUTERIE																					X	X											
Remblai tranchée	GENIE CIVIL																						X											
Réalisation réseau PPH DN200 et 300 venant du regard "G" vers "F"																																		
Sciage sol enrobé	GENIE CIVIL										X																							
Décaissement du terrain pour réalisation tranchée et mise en place lit de sable	GENIE CIVIL																						X											
Mise en place du regard "F"	GENIE CIVIL +TUYAUTERIE																							X										
Réalisation d'un réseau double enveloppe DN200 et DN300	TUYAUTERIE																							X	X									
Remblai tranchée	GENIE CIVIL																									X								
Détournement réseaux existant se jettant dans regard "786" sur regard "G"																																		
Balisage chantier préparation zone 2	GENIE CIVIL																									X								
Sciage sol enrobé	GENIE CIVIL																									X								
Décaissement du terrain pour réalisation tranchée et mise en place lit de sable	GENIE CIVIL																									X	X							
Détournement et connexion de 2 réseaux existant se jettant actuellement dans regard "786" vers regard "G"	TUYAUTERIE																											X	X					
Détournement réseaux existant se jettant dans regard "C" sur regard "G"																																		
Sciage sol enrobé	GENIE CIVIL																											X						
Décaissement du terrain pour réalisation tranchée et mise en place lit de sable	GENIE CIVIL																											X	X					
Détournement et connexion du réseau existant se jettant actuellement dans regard "C" vers regard "H"	TUYAUTERIE																													X	X			
Réalisation réseau PPH DN200 et 300 venant du regard "A" vers "F"																																		
Sciage sol enrobé	GENIE CIVIL													X																				
Décaissement du terrain pour réalisation tranchée et mise en place lit de sable	GENIE CIVIL																													X				
Réalisation d'un réseau double enveloppe DN200 et DN300 et connection sur regard "A" existant	TUYAUTERIE																														X			
Remblai tranchée	GENIE CIVIL																														X			
Réalisation enrobé																																		
Réalisation enrobé de l'ensemble	GENIE CIVIL																															X		
Réalisation système détection de fuite																																		
Mise en place détecteurs et câblage jusqu'à la fosse	ELECTRICITE																								X	X	X	X	X					
Mise en place armoire détection dans la fosse	ELECTRICITE														X	X	X	X	X															
Essai de l'ensemble	ELECTRICITE																													X	X	X		
MISE EN SERVICE ET RÉCEPTION:																																		
Mise en service et réception travaux	L'Oréal																																X	
					1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	1	2	3	6	7	8	9	10