

PLANNING TRAVAUX REJETS

MARTIN Jacques SARL
Bureau d'Etudes

		Dec	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai				Juin			
Désignation des travaux	Entreprise						19	20	21	22	23	24	25	26
Achat Agitations	Robin				X									
Pompes 25M3/H GA1 - GA2	KSB			X										
Pompe Pneumatique GA9	Verder		X											
Pompe Hcl GA3	Fluidcontrol			X										
Pompe Soude GA4	Grosclaude					X								
Robinetterie	Gachot			X										
Charpente	Eremm								XXXXX					
Garde corps et escalier	Eremm								XX	XXX				
Tuyauteries Plastiques	Palplast									XXX	XXXXX	XXXX	XXXXX	
Electricité / Instrumentation	SEEE										XXXXX	XXXX	XXXXX	XXX
Electricité Instrumentation (Essais)	SEEE													XX
Traçage Electrique Tuyauterie de Soude												XX		
Tuyauteries Acier	Erti											XXXX	XXXXX	
Mise en place agitations	Erti												X	
Dépose / Repose Cuves Hcl et Soude	Erti													XX
Mise à disposition (lavage départ S7)	Chimex												X	
Modification tuyauteries Existantes (S7)	Palplast												XX	
Calorifuge Tuyauterie de Soude												XX		
Essais hydrauliques	Chimex													XX
Essais / réception														X



XXXXX